

UPS Installation Checkliste

Kunde:		Tlf.:	
Kontaktperson:		Tlf.:	
Opstillingssted:			
Vor ref.:		Dato:	

El-installation		Ja	Nej
<input type="checkbox"/>	Er der tilstrækkelig forsyningssikring til det ønskede UPS-anlæg?		
<input type="checkbox"/>	Skal der etableres bypass-tavle?		
<input type="checkbox"/>	Skal der etableres distributionstavle?		
<input type="checkbox"/>	Skal der etableres galvanisk adskillelse i bypass-kreds?		
<input type="checkbox"/>	Skal der etableres galvanisk adskillelse i ensretter-kreds?		
<input type="checkbox"/>	Skal UPS-anlæg køre sammen med dieselgenerator?		
Tidsplan			
<input type="checkbox"/>	Er levering af UPS komponenter afhængig af færdiggørelse af bygning?		
<input type="checkbox"/>	Er der en passende lagerplads til midlertidig opbevaring af UPS-anlæg?		
<input type="checkbox"/>	Er der et senest acceptabelt tidspunkt for idriftsættelse af UPS-anlæg?		
<input type="checkbox"/>	Kan montage / installation af UPS-anlæg foregå hverdage mellem 8.00 og 16.00?		
<input type="checkbox"/>	Kan idriftsættelse af UPS-anlæg foregå hverdage mellem 8.00 og 16.00?		
Fysiske betingelser			
<input type="checkbox"/>	Kan gulvkonstruktionen bære UPS-anlægs vægt?		
<input type="checkbox"/>	Kan gulvkonstruktionen bære UPS-batteriets vægt?		
<input type="checkbox"/>	Kan UPS-anlæggets døre åbne helt?		
<input type="checkbox"/>	Er der tilstrækkelig plads til ventilation over UPS-anlæg?		
<input type="checkbox"/>	Skal der etableres ventilation i batterirummet?		
<input type="checkbox"/>	Skal der etableres ekstern batterisikring ved batteriet?		
<input type="checkbox"/>	Kan Europalle passere mellem batterireoler/batteriskabe?		
<input type="checkbox"/>	Skal der etableres "rygning forbudt" skilt i batterirummet?		
<input type="checkbox"/>	Skal der etableres afdækning af batterier?		
<input type="checkbox"/>	Skal der monteres skilt med "LYN" på dør til batterirum?		
Miljø / Omgivelser			
<input type="checkbox"/>	Vil omgivelsestemperaturen i UPS-rummet være 0...25°C?		
<input type="checkbox"/>	Vil omgivelsestemperaturen i batteri-rummet være 15...25°C?		
<input type="checkbox"/>	Er der relative luftfugtighed under 95% og ikke kondenserende?		
<input type="checkbox"/>	Er der risiko for fugt og svamp i UPS- og/eller batterirum?		
Værktøj / Specialudstyr			
<input type="checkbox"/>	Er kran nødvendig for indbringning af UPS-anlæg?		
<input type="checkbox"/>	Er gaffeltruck nødvendig for indbringning af UPS-anlæg?		
<input type="checkbox"/>	Er palleløfter nødvendig for indbringning af UPS-anlæg?		
<input type="checkbox"/>	Er specielt transportfirma nødvendigt for indbringning af UPS-anlæg?		
Transport / Indbringning			
<input type="checkbox"/>	Kan UPS-anlæg passere ubesværet under indbringning?		
<input type="checkbox"/>	Kan gulvkonstruktion bære UPS-anlæg under indbringning?		
<input type="checkbox"/>	Kan fragtmand levere UPS-anlæg hverdage mellem 8.00 og 16.00?		
<input type="checkbox"/>	Skal der arrangeres specialtransport?		
<input type="checkbox"/>	Er der rampe for aflæsning af UPS-anlæg?		
Dokumentation			
<input type="checkbox"/>	Er der krav om dokumentation ud over standard manual og ét-streghsdiagram?		